

Списък с проверки на изпълнени обекти от РПМ, съгласно заповед №РД-11-1175/31.08.2023г. - СЕПТЕМВРИ 2023г.

№	Обект	Гаранционен срок	№ на доклад от проверката на ИИМ	КОНСТАТИРАНИ ПЕРЕДНОСТИ И ДЕФЕКТИ
I. Определяне на нивото на дължината равност на асфалтовата настилка				
1	A-2 AM "Хемус" от км 78+500 до км 87+800, само активна лента.	за автомагистрала - 11.10.2024 г.; за съоръжения - 11.10.2019 г.	33-00-528 / 07.09.2023г.	Измерената равност в у-к от км 85+250 до км 85+200 - ляво платно не отговаря на изискванията.
2	Път III-103, Мездра – Роман – от км 0+000 до км 27+666 (работен участък от км.16+729 до км.27+016) и Път I-1 град.Монтана - Враца от км.140+000 до км.143+164;	09.12.2023 г.	33-00-535 / 12.09.2023г.	Измерената равност на път III-103 в у-к от км 2+625 до км 16+725 - и в двете ленти не отговаря на изискванията.
3	Извършени дейности по текущ ремонт на експлоатационното състояние на път III-642 "Михилици Хисаря" от км. 14+279 до км. 15+641;	09.12.2023 г.	33-00-535 / 12.09.2023г.	Измерената равност отговаря на изискванията.
4	AM "Струма" Лот 3.3, участък „Кресна – Сандански“ от км 397+000 до км 420+624	за автомагистрала -17.12.2023 г.; за съоръжения -17.12.2028 г.	33-00-561/ 26.09.2023г.	Измерената равност от км 140+575 до км 152+075 - ляво платно (11 подучастъка с обща дължина 525м) и от км 142+650 до км 152+075 - ляво платно (12 подучастъка с обща дължина 800м) не отговаря на изискванията.
5	Път III-501, Русе-Иваново-Две могили-Бяла от км 15+000 до км 22+200;	10.09.2023 г.	33-00-584/ 04.10.2023г.	Измерената равност отговаря на изискванията.
6	„Път III-7001 „(о.п.Силистра-о.п.Дулово) - Алфатар – Войново – Кайнарджа – Краново – Капитан Димитров – Коритен“	09.12.2023 г.	33-00-584/ 04.10.2023г.	Измерената равност отговаря на изискванията.
7	Път III-408 (В. Търново - о.п Омуртаг) - Илиино - Стеврек - граница В. Търново от км. 0+000 до км. 2+500	18.11.2023 г.	33-00-584/ 04.10.2023г.	Измерената равност отговаря на изискванията.
8	Превантивен ремонт на път II-97 Околовръстен път Добрич от км 3+030 до км 7+543“.	30.09.2023 г.	33-00-619/ 17.10.2023г.	Измерената равност и в двете ленти на десния участък не отговаря на изискванията.
9	Път I-9 Слънчев бряг - Бургас, обход Ахелой от км 207+726.37 до км 212+233.06	за съоръжения - 16.07.2030 г.	33-00-601/ 09.10.2023г.	Измерената равност отговаря на изискванията.
10	Път III-1304 (Бяла Слатина - Търнак -Плевен) от км.0+000 до км.8+740	30.11.2023 г.	33-00-608/ 11.10.2023г.	Измерената равност отговаря на изискванията.
11	Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“	- за част "Пътна" - 2 год. - 24.10.2021 г., удължена до 10.10.2023 г. - за част "Съоръжения" - 4 год. - 24.10.2023г.	33-00-608/ 11.10.2023г.	Измерената равност отговаря на изискванията.
12	"Подобряване на технико-експлоатационното състояние на път III-865 "п.к. Стояново - Ардино - Бойно - Кърджали" в участъци от км 28+908 до км 31+065, от км 34+984 до км 36+480, от км 37+640 до км 38+828, от км 38+960 до км 39+741, от км 40+837 до км 42+465 и от км 56+859 до км 59+425" - участък от км 40+837 до км 42+465	12.11.2023 г.	33-00-617/ 16.10.2023г.	Измерената равност отговаря на изискванията с изкл. на участък от 25м при км 42+375 в ляво
13	Лот 24 Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян	- за част "Пътна" - 2 год. - 12.11.2022 г., удължена до 30.09.2023 г. - за част "Съоръжения" - 4 год. - 12.11.2024 г.	33-00-614/ 13.10.2023	Измерената равност отговаря на изискванията.
II. Проверки състоянието на мостови съоръжения - дилатационните fugи				
14	Път I-1 Монтана - Враца" мост над р. Ботуня	за съоръжения - 21.08.2023 г.	33-00-549/ 15.09.2023г.	Констатирани повреди в дилатационните fugи. Има следи от течове по тротоарните конзоли на пътната плоча.
15	Мост над р. Крумовица при км 34+347 на Път II-59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград	за съоръжения - 25.10.2029 г.	33-00-556/ 25.09.2023г.	Повреди на дилатационната fuga.
16	Път III-5802 Тополово-Поройна - III-667 Първомай - Дълбок избор/ мост над р. Чинар дере при км 19+435;	за съоръжения - 30.05.2028 г.	33-00-572/ 03.10.2023г.	Не са констатирани съществени дефекти.
17	Селскостопански надлез на път II-73 - граница ОПУ Шумен-Лозарево (Карнобат-Бургас) при км 89+205“;	за съоръжения - 16.03.2029 г.	33-00-593/ 05.10.2023г.	Локални следи от течове по тротоарните конзоли на пътната плоча. Слягане на настила на източния устой.
18	AM "Черно Море" виадукт "Звездца"	за съоръжения - 29.07.2023 г.	33-00-592/ 05.10.2023г.	Не са констатирани съществени дефекти.
III. Вземане и изпитване на сондажни пробни ядки от асфалтовите пластове				
19	Извършени дейности по текущ ремонт на експлоатационното състояние на път III-642 "Михилици Хисаря" от км. 14+279 до км. 15+641;	09.12.2023 г.	33-00-595/ 05.10.2023г.	НЯМА ДЕФЕКТИ - средната дебелина на асфалтовите пластове отговаря на проекта
20	"Подобряване на технико-експлоатационното състояние на път III-865 "п.к. Стояново - Ардино - Бойно - Кърджали" в участъци от км 28+908 до км 31+065, от км 34+984 до км 36+480, от км 37+640 до км 38+828, от км 38+960 до км 39+741, от км 40+837 до км 42+465 и от км 56+859 до км 59+425" - участък от км 40+837 до км 42+465	12.11.2023 г.	33-00-558/ 26.09.2023г.	НЯМА ДЕФЕКТИ - дебелината на асфалтовите пластове отговаря на проекта
21	Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“	- за част "Пътна" - 2 год. - 24.10.2021 г., удължена до 10.10.2023 г. - за част "Съоръжения" - 4 год. - 24.10.2023г.	33-00-582/ 03.10.2023г.	Измерени асфалтови пластове (износващ, долен и основен), с по-малки дебелини, които не отговарят на проекта, вкл. 4 бр. ядки не отговаря на обща дебелина от общо изследвани 38 бр.
22	Път III-1304 (Бяла Слатина - Търнак -Плевен) от км.0+000 до км.8+740	30.11.2023 г.	33-00-559/ 26.09.2023г.	Измерени асфалтови пластове (износващ и долен), с по-малки дебелини, които не отговарят на проекта, вкл. 9 бр. ядки не отговаря на обща дебелина от общо изследвани 30 бр.
23	Път I-9 Слънчев бряг - Бургас, обход Ахелой от км 207+726.37 до км 212+233.06	за съоръжения - 16.07.2030 г.	33-00-565/ 27.09.2023г.	Измерени са асфалтови пластове (износващ, долен и основен) с по-малки дебелини, които не отговарят на проекта, вкл. 22 бр. ядки не отговаря на общата дебелина от общо изследвани 32 бр (за ляво и дясно платно).
24	Път III-408 (В. Търново - о.п Омуртаг) - Илиино - Стеврек - граница В. Търново от км. 0+000 до км. 2+500;	18.11.2023 г.	33-00-564/ 27.09.2023г.	НЯМА ДЕФЕКТИ - дебелината на асфалтовите пластове отговаря
25	„Път III-7001 „(о.п.Силистра-о.п.Дулово) - Алфатар – Войново – Кайнарджа – Краново – Капитан Димитров – Коритен“	09.12.2023 г.	33-00-571/ 03.10.2023г.	НЯМА ДЕФЕКТИ - дебелината на асфалтовите пластове отговаря на проекта
26	Превантивен ремонт на път II-97 Околовръстен път Добрич от км 3+030 до км 7+543“.	30.09.2023 г.	33-00-586/ 04.10.2023г.	Измерени асфалтови пластове (износващ, долен и основен), с по-малки дебелини, които не отговарят на проекта, вкл. 9 бр. ядки не отговаря на обща дебелина от общо изследвани 16 бр.
27	Път III-501, Русе-Иваново-Две могили-Бяла от км 15+000 до км 22+200;	10.09.2023 г.	33-00-591/ 05.10.2023г.	НЯМА ДЕФЕКТИ - дебелината на асфалтовите пластове отговаря на проекта
28	Лот 24 Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян	- за част "Пътна" - 2 год. - 12.11.2022 г., удължена до 30.09.2023 г. - за част "Съоръжения" - 4 год. - 12.11.2024 г.	33-00-599/ 06.10.2023г.	Измерени асфалтови пластове (износващ, долен и основен) с по-малки дебелини, които не отговарят на проекта, вкл. 1 бр. ядки не отговаря на обща дебелина от общо изследвани 96 бр.
29	AM Хемус от км 78+500 до км 87+800, само участък от км 85+150 до км 85+250, ляво платно	за автомагистрала - 11.10.2024 г.; за съоръжения - 11.10.2019 г.	33-00-552/ 20.09.2023г.	Измерени асфалтови пластове (долен и основен) с по-малки дебелини, които не отговарят на проекта, вкл. 4 бр. ядки не отговаря на обща дебелина от общо изследвани 4 бр.
30	AM "Струма" Лот 3.3, участък „Кресна – Сандански“ от км 397+000 до км 420+624 (Забележка: Само в участъците, в които измерената равност съгласно протокол с изх.№33-00-561/26.09.2023г. не отговаря на изискванията на „Техническа спецификация 2014“);	за автомагистрала -17.12.2023 г.; за съоръжения -17.12.2028 г.	33-00-600/ 09.10.2023г.	Измерени асфалтови пластове (износващ, долен и основен) с по-малки дебелини, които не отговарят на проекта, вкл. 4 бр. ядки не отговаря на обща дебелина от общо изследвани 21 бр.