


<b>MA for CF (1164/94) / ISPA IA</b>	
INBOX <input type="checkbox"/>	OUTBOX <input checked="" type="checkbox"/>
Our. Ref. # <u>823/W-445</u>	
Date: <u>04/06/2010</u>	

ОДОБИЛ:



Йорданка Стоянова  
Ръководител на УО по КФ  
(Регламент 1164/94) и  
Директор ИА ИСПА, МРРБ

## ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА И ПОСЕЩЕНИЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

### ПРОТОКОЛ

Публикация №	00028-2010-0010/19.05.2010г. и ДВ №9/20.05.2010г.
Проект:	«Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа по левия бряг на река Марица в гр. Димитровград»
Дата:	27.05.2010г.
Място:	Димитровград
Цел на посещението:	Информационна Среща и Посещение на Площадките за Строителство

#### 1. Регистрация- 11:00 - 11:30ч

Срещата се състоя съгласно обявата в публикацията и тръжните документи, а именно на 27 май 2010г. от 11:00ч пред сградата на Община Димитровград.

Участваха фирми, проявили интерес към обявата за открита процедура за обществена поръчка, за избор на Изпълнител по проект: «Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа по левия бряг на река Марица в гр. Димитровград».

Участваха представители на Възложителя, на Община Димитровград и „В и К“ Димитровград, на строителния надзор по гореспоменатия проект и на потенциални кандидати.

На всички присъстващи представители на фирми - потенциални кандидати бяха раздадени бланки на декларации за удостоверяване участието им в посещението на място и след попълване на данните, представителите получиха оригиналните декларации. Тази Декларация, заедно с Декларацията за запознаване с обекта трябва да се приложат в офертата.

На всички участници беше обяснено в какъв ред ще се извърши обхождането на площадките, че по време на обхождането могат да се задават въпроси, като всички ще получат една и съща информация, а допълнително възникналите въпроси трябва да се задават в писмен вид на факс 02/9881541 в рамките на определеното в обявата време. Отговорите ще се публикуват, за да се спази основния принцип на равнопоставеност и предоставяне на еднаква информация на всички кандидати и всички кандидати трябва редовно да следят електронното актуализиране на информацията на страниците, посочени в обявлението:

[www.mrrb.government.bg](http://www.mrrb.government.bg);

<http://www.ispa-mrrb.org>

## **2. Информационна среща- 11:30 - 16:45ч**

Площадка кв. Черноконево:

Г-жа Рангелова представи в резюме текущото състояние на проектиране и изпълнение на канализационната мрежа за квартала и какво още остава за изпълнение във връзка с битово- фекалната мрежа и с дъждовната канализация.

В присъствието на всички кандидати г-жа Филипова представи копие от ситуацията на изпълнените строителни работи по битово- фекалната канализационна мрежа в квартала.

Обяснено беше, че към момента част от ново изградената битово - фекална канализация е частично запълнена, поради самостоятелното и незаконосъобразно включване на някои потребители към мрежата.

По настояване на Община Димитровград беше обърнато изрично внимание, че новият Изпълнител ще бъде отговорен за тестването, отстраняването на дефектите и въвеждането в експлоатация и на частта, изградена от предишния изпълнител. Освен това новият изпълнител трябва да възстанови уличните настилки и за участъците, изградени от предишния изпълнител, като за целта може би ще бъде необходимо да се подмени частично обратната засипка и да се коригира нивото на някои от изпълнените канализационни шахти.

На всички кандидати беше обърнато внимание, че на 04.05.2010г. е подписан и договор за инженеринг за компонент „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица в гр. Димитровград” със същия териториален обхват и срок от 93 дни за приключване на строителните дейности, като строително- ремонтните работи по двата компонента ще трябва взаимно да се координират пред вид спецификата на технологичното изпълнение, времевия и териториален обхват. В тази връзка на кандидатите беше обърнато внимание, че в офертата си трябва да изяснят много точно как ще осигурят защитата на рехабилитирания водопровод и че всички щети и аварии, причинени от новоизбрания изпълнител, ще са за негова сметка. Същото важи и за другите подземни комуникации.

На площадката на помпена станция Черноконево кандидатите видяха изпълнените строителни работи. Заместник Резидент инженера обясни, че никакви доставки на оборудване не са извършени до момента на подписване на Акт №10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството и подчерта, че доставката на технологично и контролно оборудване и управление, в съответствие с предоставените проекти, трябва да се извърши от новоизбрания изпълнител.

Посочено беше, че напорният канализационен клон е изграден в голямата си част, но остават за изпълнение връзката с помпената станция и включването към съществуващата канализация в кв. Вулкан.

Обяснено беше още, че дъждовната канализация трябва да се заусти в открития канал, преминаващ непосредствено до площадката на помпената станция, като каналът предварително трябва да се почисти, да се стабилизира откосите и да се облицова за предотвратяване на обрушването.

В последвалата обиколка в кв. Черноконево кандидатите добиха визуална представа за състоянието на изпълнените строителни работи по канализационна мрежа. Специализиран персонал от „В и К“ Димитровград отвори шахтата на кръстовището на ул. „Хеброс“ и ул. „Райко Даскалов“ за да получат кандидатите представа за състоянието и нивото на запълване на канализацията.

Поставен беше въпрос дали са валидни предварителни договори за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Инженерът обясни, че цялата налична информация и документация ще бъде представена на новоизбрания изпълнител, но валидни предварителни договори няма и те ще трябва да се преиздадат на новия изпълнител.

Зададен беше въпрос има ли уточнени места за депониране на отпадъци. Потвърдено беше, че такива депа за хумус, строителни и битови отпадъци има посочени от Община Димитровград и те ще се използват, вкл. и за отпадъци от почистването на канализацията.

На поставения от кандидатите въпрос как ще бъде организирано разрешаването на строителството с Акт 2а, заместник Резидент инженерът обясни, че в работната програма трябва да се предвиди откриване на строителна площадка не в цял квартал едновременно, а поетапно, като се осигури достъп за обслужващи средства - пожарна, линейки и т.н. При завършване на поне 80% от работите, ще бъде открит нов фронт за работа с подписване на нов Акт 2а.

С уточнението, че договорът ще се изпълнява съгласно българското законодателство и съгласно договорните условия на ФИДИК, кандидатите зададоха въпрос в случай на противоречие кое ще има по-голям приоритет - действащата в България нормативна уредба или договорните условия на ФИДИК. В случай изпълнението на договора ще бъде съгласно ФИДИК като договорни условия и съгласно изискванията на българската нормативна уредба със статут на закон.

Следващата посетена точка беше по трасето на напорния канализационен клон от помпена станция Черноконево и на кандидатите беше показано до къде е изграден напорния клон.

Следващата точка беше в кв. Мариино по ул. „Марица“.

В резюме беше представено съществуващото положение и какво се предвижда да бъде изпълнено в кв. Мариино. Специализираният персонал от „В и К“ Димитровград отвори шахтата по ул. „Марица“, за да могат кандидатите да придобият представа за състоянието на съществуващата мрежа.

Обяснено беше, че съществуващата мрежа в кв. Вулкан, Мариино, Изток 1 и Изток 2 трябва да се почисти, да се обследва с камера, да се подготви проектно предложение за ремонт и рехабилитация на съществуващата и след одобряването му от Инженера, да се изпълнят ремонтите работи. В резултат на проведеното обследване е възможно да се наложи проектиране на малки участъци от второстепенната канализационна мрежа и изграждането им. Във връзка с обследването на мрежата всеки кандидат трябва да

осигури специалист (собствен или нает), който да работи с наличната камера и програмен продукт за обслужването и да извърши обучение на персонал, посочен от експлоатационното дружество „В и К“ Димитровград. Документите от извършеното обследване е на разположение на всеки заинтересуван кандидат в офисите на Възложителя - МРРБ, след предварително писмено договаряне на дата и час на посещението.

На площадката на помпената станция Мариино кандидатите видяха изпълнените до момента строителни работи. Обяснено беше, че върху довеждащия колектор IV (съществуващ) е изградена шахта, посредством която сухият отток ще се насочва към помпената станция. В същата шахта е изграден преливник, който да осигурява отвеждане на дъждовното водно количество обратно в колектор IV (съществуващ) и така да се осигури заустването им в р. Марица. Заустването в р. Марица трябва да се обследва и почисти, ако е необходимо.

По трасето на напорния канализационен клон от помпена станция Мариино групата се отправи към моста, по който съгласно проектното решение, битово- фекалните води от кв. Черноконево, Вулкан и Мариино ще се прехвърлят и заустят в колектор на десния бряг. На кандидатите беше осигурена възможност да направят оглед на моста, Резидент инженерът обясни как трябва да се осъществи прехвърлянето на напорния канализационен клон до десния бряг, използвайки съществуващия мост, съгласно проектното решение.

Групата се отправи към кв Изток 1 и Изток 2.

Първо беше посетена площадката за изграждане на помпената станция. Не са извършвани никакви строителни работи. Резидент инженерът обясни, че строителна линия и Акт № 2 има издаден за площадката и строителството може да започне веднага с мобилизацията на новоизбрания изпълнител.

Обяснено беше, че канализационният колектор до помпената станция е гравитачен, промяната спрямо техническия проект предвижда промяна на трасето в къс участък без значителна промяна на дължината с цел избягване пресичането на частен имот и изместване на трасето от оста на пътя в сервитута с цел да се избегне нарушаване целостта на пътната настилка. Изграждането на Гравитачния колектор е започнало и на кандидатите беше показана началната шахта на изградения участък.

След това групата се отправи към кв. Изток 2, за да видят кандидатите местата на преливниците - 3бр. от съществуващата смесена канализация към р. Меричлерска и дюкера, които трябва да бъдат почистени и възстановени, за да се осигури функциониране на кварталната канализация. Районът на преливните шахти е изцяло обрасъл с временна растителност.

**Представители на Възложителя, участвали в срещата и изготвили протокола:**



**1. инж. Ивета Маринова- Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти“**



**2. инж. С. Раингелова- Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти“**