

Становище

Днес, **18.10.2010**, се събра Комисия в състав:

1. *Община Димитровград:*
 - **Инж. Красимир Минев** – *Заместник Кмет*
2. *Водоснабдяване и Канализация - Димитровград*
 - **Инж. Красимир Герджиков** – *Управител*
3. *Строителен Надзор "Луис Бергер" САС*
 - **Инж. Александър Стефанов** – *Заместник Резидент Инженер*

След разглеждане на представените материали, комисията излиза със следната констатация:

1. В квартал Черноконево е записано, че е извършено обследване на 1560 метра с цел рехабилитация. На място няма оставаща от съществуващата канализация, която да бъде включена към новоизграждащата се канализационна мрежа.
2. Не са почистени и обследвани:
 - 2.1. прилежащите второстепенни клонове, отвеждащи отпадъчните води, сформирани в северната страна на главния колектор по улица „Марица“, както и от южната страна на колектора – кв. Мариино;
 - 2.2. оставащата част от съществуващия главен колектор по улица „Марица“ до КПС 2
 - 2.3. прилежащите второстепенни клонове, отвеждащи водите от северната страна на главния колектор по ул. „Възраждане“ – кв. Вулкан
 - 2.4. главния колектор по ул. „Възраждане“;
 - 2.5. кв. Изток 2 – 2600 метра съществуваща канализационна мрежа
 - 2.6. част от канализационния клон, отвеждащ водите от Изток 1 до главния колектор
 - 2.7. главния колектор, отвеждащ водите от Изток 1 и Изток 2 до преливника
3. Не е включено:
 - 3.1. рехабилитация на колектора и дюкера, отвеждащ отпадъчните води от квартал Изток 2 до главния колектор
4. Трасета за рехабилитация

квартал	Съществуваща канализ./метри	Рехабилитация по договор 40%	Предложено за рехабил./метри	Забележка
„Черноконево“	1560	624	1560	Няма оставаща част от канализацията, която да се включи към новата канализационна мрежа
„Вулкан“	2100	840	194	Обследвано и включено за рехабилитация само 9 %
„Мариино“	7140	2856	3149	
„Изток 1“	1600	640	938	Квартал със затихващи функции -включено за

				рехабилитация 58%
„Изток 2”	2600	1040	0	Няма почистване и обследване и няма включено за рехабилитация
Колектор в кв. „Мариино”	1100	440	0	Няма почистване и обследване
	15852	6340	5841	

От дотук изложеното се вижда, че ключовите трасета не са почистени и обследвани. Поради тази причина не бихме могли да направим максимално точна оценка на ситуацията, с която да сме убедени, че след направената рехабилитация при експлоатацията на канализационната мрежа няма да има проблеми.

Становище:


Комисията предлага:

- в максимално най- къс срок да бъдат обследвани ключовите трасета около главните колектори, както и главните колектори
- метража от 1560 м., предложен за рехабилитация в кв. Черноконево да се изпълни в другите квартали- Изток 2, Мариино, Вулкан
- метража от 298 (разликата от договореното и предложеното за квартал Изток 1) да се прехвърли в квартал Вулкан, където са предложени за рехабилитация само 9 %.
- да се представи график за изпълнението на рехабилитационните работи

Комисията реши:

По така предложеня работен план не може да вземе конкретно и точно решение за определяне на местата за рехабилитация.

1. Инж. Красимир Минев

.....


2. Инж. Красимир Герджиков

.....

3. Инж. Александър Стефанов

.....
