



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОТОКОЛ

РД-15-**1066**...../26

от заседание на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Днес **23-04-2026** година, в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на АПИ, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на доклад № 93-01-2444/08.04.2026 г. от инж. Златка Петева - директор на дирекция "Европейски проекти за транспортна свързаност" и Благородна Йорданова – директор на дирекция „Обществени поръчки“, относно АМ „Струма“ Лот 3.1 Благоевград – Крупник от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000“, относно проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 - участък от км 373+300 до км 376+000 с проектно решение, което да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма – Лот 3.1, включително ляво платно на автомагистралата от км 373+300 до км 375+871, удвоено до габарит Г-20 с предвидена пътна връзка по направление Банско-Кулата при пътен възел „Симитли – Изток“.

На заседанието присъстваха, както следва:

инж. Тодор Анастасов – Председател на УС на АПИ

Йоана Пеловска - Член на УС на АП

инж. Венцислав Атанасов - Член на УС на АПИ

Даниела Брязова - Секретар на УС на АПИ

След обсъждане и разискване на точките от дневния ред, Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

1.1. Приема доклада на инж. Петева и г-жа Йорданова.

1.2. Възлага на дирекции „Обществени поръчки“ и "Европейски проекти за транспортна свързаност" да предприемат необходимите действия за процедиране на решения за откриване на процедури на договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП във връзка с изпълнението на:

1.2.1. Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“, между Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (Възложител) и ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“ (Изпълнител);

1.2.2. Договор № 164/30.12.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“.

Решенията за откриване на процедурите на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „б“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП ще включват изпратените в МРББ с писмо с изх. № 04-16-489/25.02.2026 г. на магнитен носител мотиви за прилагане на избраните правни основания и проекти на договори за обществени поръчки.

1.3. Възлага на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ да подпише Решенията за откриване на процедурите на договаряне без предварително обявление по т. 1.2.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет беше закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

инж. Тодор Анастасов
Председател на УС на АПИ

Йоана Пеловска
Член на УС на АП

инж. Венцислав Атанасов
Член на УС на АПИ

Даниела Б.
Секретар на УС на АПИ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

8.4.2026 г.

9.4.2026 г.

X 93-01-2444/08.04.2026

Per. №

Signed by: GABRIELA TSVETANOVA YAKIMOVA

X

За решение

Signed by: TODOR SVETOSLAVOV ANASTASSOV

**ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

Доклад
от инж. Златка Петева - директор на дирекция ЕПТС
и
Благородна Йорданова – директор на дирекция ОП

Обект: *АМ „Струма“ Лот 3.1 Благоевград – Крупник от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000“*

Относно: *Проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 - участък от км 373+300 до км 376+000 с проектно решение, което да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма – Лот 3.1, включително ляво платно на автомагистралата от км 373+300 до км 375+871, удвоено до габарит Г-20 с предвидена пътна връзка по направление Банско-Кулата при пътен възел „Симитли – Изток“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА АПИ,**

Настоящото е във връзка със сключени Договорни споразумения № № 163 от 30.12.2015 г. и 164 от 30.12.2015 г. за изпълнение на обект: АМ Струма Лот 3.1, „Благоевград – Крупник“ - участък от км 373+100 до км 373+300 и участък от км 373+300 до км 376+000.

Във връзка с редица проблеми и обстоятелства свързани с изпълнението в посочените участъци, с решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № РД-15-3983/24 от заседание проведено на 17.12.2024 г., беше възложено на дирекции ИПОПТИ и ОППО (тогава) да разгледат и да обсъдят възможности за допълнително възлагане на дейностите в участъка от км 373+300 до км 376+000, при условие че от страна на Изпълнителя и Инженера бъде представено идейно решение и подробен финансов и времеви анализ по отношение на оставащите дейности в рамките на Договорно споразумение № 163 от 30.12.2015 г. и дейностите, които биха били предмет на допълнително възлагане на новите СМР и строителен надзор, както и съответните поети ангажименти. В тази връзка, с доклад № 93-01-8847/13.11.2025 г., дирекция ЕПТС подробно е

представила фактичката ситуация, касаеща изпълнението на договорното споразумение и обекта като цяло към момента.

Предвид представеното от Изпълнителя идейно проектно решение и финансовия и времеви анализ, представен от Инженера по договора с писмо с вх. № 53-00-3063/07.03.2025 г., на срещи с ръководството на агенцията бяха обсъждани следните варианти за възлагане на допълнителните дейности, предмет на идейното проектно решение: провеждане на открита процедура, провеждане на процедура на договаряне без обявление, както и сключване на допълнително споразумение към Договорно споразумение № 163 от 30.12.2015 г.

Във връзка с обсъжданите различни варианти, в изпълнение на Решение на УС на АПИ № РД-15-3133/25 от проведено на 25.09.2025 г. заседание, въз основа доклад, изх. № 93-01-7311/24.09.2025 г., е възложено на дирекция ОП съвместно с дирекция ЕПТС провеждането на пазарни консултации, съгласно Глава шеста „Подготовка на процедурата“, Раздел I „Предварителни действия“, чл. 44 от ЗОП, за определяне на прогнозната стойност за проектиране (технически проект) и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 в участъка от км 373+300 до км 376+000 с проектно решение, което да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма – Лот 3.1, включително ляво платно на автомагистралата от км 373+300 до км 375+871, удвоено до габарит Г-20 с предвидена пътна връзка по направление Банско-Кулата при пътен възел „Симитли – Изток. С цитираното решение на УС на АПИ е одобрено и заданието за изработване на Технически проект с ПУП – парцеларен план за обекта.

Във връзка с горното на 26.09.2025 г. се изпрати покана до всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 44, ал. 1 от ЗОП - независими експерти и/или органи и/или участници на пазара, за участие в пазарни консултации и представяне на предложение със стойности за изпълнение, във връзка с подготовка за възлагане на обществената поръчка. В рамките на посочения срок постъпиха 13 (тринадесет) броя предложения с посочени единични цени и обща цена за изпълнение на дейностите по предмета на обществената поръчка. Информацията, касаеща проведеното пазарно проучване е достъпна на официалната интернет страница на агенцията в раздел Профил на купувача.

Предвид изтичащия срок за изпълнение на СМР по договора - 19.11.2025 г. и необходимостта от възлагане на допълнителните дейности, с доклад № 93-01-8847/13.11.2025 г. УС е информиран за резултатите от проведените пазарни консултации.

В допълнение на горното, с доклад, рег. № 93-01-8923/17.11.2025 г., дирекция ЕПТС, съвместно с дирекция ОП, са информирали УС на АПИ за възможните варианти за възлагане на дейностите.

С Решение на УС на АПИ, отразено в протокол № РД-15-3899/25 от проведено заседание на 19.11.2025 г., е указано на дирекция ЕПТС, съвместно с дирекция ОП да процедират сключването на допълнителни споразумения **за спиране на срока на договор № 163/30.12.2015 г. и договор № 164/30.12.2015 г.**, както и да процедират провеждането на процедури по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б „б“ и „в“ от ЗОП.

Подписани са допълнителни споразумения , както следва:

1. Допълнително споразумение № 15 с изх. № 53-00-16850/19.11.2025 г. към договор № 163/30.12.2015 г.;
2. Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-16851/19.11.2025 г. към договор № 164/30.12.2015 г.

С посочените споразумения страните се споразумяха, че срокът на договорите спира за срок не повече от 6 (шест) месеца, считано от датата на изтичане на срока за строителството – 19.11.2025 г., с цел намиране на решение от страна на Възложителя за довършване на дейностите по проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 в участъка

от км 373+300 до км 376+000 с проектно решение, което да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма – Лот 3.1, включително ляво платно на автомагистралата от км 373+300 до км 375+871, удвоено до габарит Г-20 с предвидена пътна връзка по направлението Банско-Кулата при пътен възел „Симитли – Изток. Срокът по договорите е спрян до 19.05.2026 г.

В изпълнение на решението на УС на АПИ и Заповед № РД-02-14-463/31.05.2017г., изменена със Заповед № РД-02-14-606/13.07.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството с писмо с изх. № 04-16-489/25.02.2026 г. за предварителен контрол в МРРБ са изпратени на магнитен носител мотиви за прилагане на избраните правни основания и проекти на договори за обществени поръчки, както следва: „Проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1.- участък от км 373+300 до км 376+000, с решение, което трябва да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма- Лот 3.1, ляво платно на автомагистралата от км 373+300 до км 375+871, удвоено до габарит Г-20 с предвидена пътна връзка по направлението Банско-Кулата при пътен възел „Симитли-Изток“ с прогнозна стойност в размер на 90 091 329.17 евро без ДДС и „Консултантски услуги във връзка с проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1.- участък от км 373+300 до км 376+000, с решение, което трябва да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма- Лот 3.1, ляво платно на автомагистралата от км 373+300 до км 375+871, удвоено до габарит Г-20 с предвидена пътна връзка по направлението Банско-Кулата при пътен възел „Симитли-Изток“ с прогнозна стойност в размер на 3 153 196.52 евро без ДДС.

Отговор от МРРБ към датата на настоящия доклад не е получен в агенцията.

Същевременно, в изпълнение на Заповед № РД-02-438/20.02.2026 г. на МРРБ, с писмо рег. № 04-16-706/13.03.2026, УС на АПИ представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изрично одобрение на предприемането на действия от страна на АПИ във връзка с постановяване на решения за откриване на процедури на договаряне без обявление за проектиране и строителство и консултантски услуги, както следва: „Проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 - участък от км 373+300 до км 376+000, с решение, което трябва да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма- Лот 3.1, ляво платно на автомагистралата от км 373+300 до км 375+871, удвоено до габарит Г-20 с предвидена пътна връзка по направлението Банско-Кулата при пътен възел „Симитли-Изток“ с прогнозна стойност в размер на 90 091 329.17 евро без ДДС и „Консултантски услуги във връзка с проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 - участък от км 373+300 до км 376+000, с решение, което трябва да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма - Лот 3.1, ляво платно на автомагистралата от км 373+300 до км 375+871, удвоено до габарит Г-20 с предвидена пътна връзка по направлението Банско-Кулата при пътен възел „Симитли-Изток“ с прогнозна стойност в размер на 3 153 196.52 евро без ДДС.

До настоящия момент в Агенция „Пътна инфраструктура“ не е постъпил отговор от страна на МРРБ на горепосоченото писмо, като същевременно Заповед № РД-02-14-438/20.02.2026 г. е отменена изцяло със заповед от 26.03.2026 г, заведена в деловодната система на АПИ под № 04-16-865/26.03.2026 г.

Следва да се отбележи, че при провеждане на процедура по договаряне без обявление, в изпълнение на ЗОП се осъществява контрол от АОП. Законоустановения срок за контрол от страна на АОП е 1 месец, считано от датата на публикуване на решението за откриване на процедурата.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,**

Предвид гореизложеното и липсата на отговор от страна на МРРБ, УС на АПИ, следва да обсъди и вземе решение относно предприемането на последващи действия във връзка с изпълнението на Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“, между Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (Възложител) и ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“ (Изпълнител), както и Договор № 164/30.12.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“, с оглед изтичане на 19.05.2026 г. на сроковете за спиране на посочените договорни споразумения.

В случай, че УС на АПИ постанови решение, с което да бъдат предприети действия по прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „б“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП и провеждане на процедури в тази връзка, на дирекции „Обществени поръчки“ и ЕПТС, следва да бъде възложено процедирането на решения за откриването им и подписването им от Председателя на УС на АПИ.

Решенията за откриване на процедурите на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „б“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП ще включват изпратените в МРББ с писмо с изх. № 04-16-489/25.02.2026 г. на магнитен носител мотиви за прилагане на избраните правни основания и проекти на договори за обществени поръчки

Процедурите, предвид избраното правно основание, подлежат на контрол от страна на АОП, което в случай на Ваше разпореждане за откриването им ще Ви бъде предоставено преди предприемането на каквито и да е действия по сключване на договорите за възлагане на обществените поръчки.

Цитираната в доклада кореспонденция – писма, становища и др. е достъпна в деловодната система на агенцията.

Приложение: Мотиви за прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка.

С уважение,

8.4.2026 г.

8.4.2026 г.

X

инж. Златка Петева
Директор на дирекция ЕПТС
Signed by: ZLATKA PETKOVA PETEVA

X

Благородна Йорданова
Директор на дирекция ОП
Signed by: BLAGORODNA VALERIEVA YORDANOVA